

区分	図面番号	質 疑	回 答
共通		1期工事完了時点において2期工事接続部の仮設の内装壁は、仕上げる必要はないものと考えて宜しいでしょうか。	仕上げる必要はないものと考えて結構です。ただし、引っかけ等がないよう、安全性には配慮してください。
意匠	03	化粧鏡が建築工事となっておりますが、見当たりません。 また、トイレ(2)・調理室・大人用トイレなどは設備工事にて化粧鏡のご指示があります。 建築工事における鏡は合該当しないものと考えて宜しいでしょうか。	建築工事における鏡は該当しないものとしてください。
意匠	03、37	電動ロールスクリーンが本工事ですが、図中に見当たりません。 該当なしものと考えて宜しいでしょうか。	意匠37 凡例に記載がございます。 (ニチエイファイバー遮光(ウォッシュブル)サイレント電動式 同等品)です。
意匠	8	外部の木部の塗装が ・外部仕上表 OS塗装 ・立面図 WP塗装 と相違しています。 WP塗装を正と考えて宜しいでしょうか。	WP塗装を正と考えてください。
意匠	8 18、19	外壁 押出成形セメント板(A)の仕上が 以下様に相違しております。 ・外部仕上表 指示なし(素地仕上) ・断面詳細図 ふっ素塗料 ふっ素樹脂仕上を正と考えて宜しいでしょうか。	素地仕上げを正と考えてください。
意匠	08	外部の柱 耐火被覆材の仕上が 以下あのように相違しています。 ・共通事項 ふっ素樹脂塗料 ・外部仕上表 ウレタン樹脂塗料 ふっ素樹脂塗料を正と考えて宜しいでしょうか。	ウレタン樹脂塗装を正としてください。
意匠	08、09 14・15	幕板2の押出成形セメント板が 以下の様に相違しています。 ・外部仕上表: デザインパネル ・立面図 フラットパネル デザインパネルを正と考えて宜しいでしょうか。	デザインパネルを正としてください。
意匠	8 36	1階軒天ケイカル板の仕様が 以下の様に相違しております。 ・外部仕上表 t=6+6 ・天井伏図 t=8.0 外部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。	t=6+6を正としてください。
意匠	09 47	岩綿吸音板の仕様が 以下の様に相違しております。 ・材料表 t=12 ・部分詳細図4(天井関係) t=9 材料表を正と考えて宜しいでしょうか。	t=9を正としてください。
意匠	09	額縁の材質が ・一般造作材 米ツガ1等 上小節 ・窓額縁、カーテンボックス ひのき と2種類ご指示がありますが、使分けが不明です。 全てひのきと考えて宜しいでしょうか。	米ツガを正としてください。
意匠	10	0～2歳保育士室の床下地がS(鋼製二重床)となっておりますが、床暖房があるため乾式二重床<Aa-5>と読み替えて宜しいでしょうか。	乾式二重床<Aa-5>と読み替えてください。
意匠	10、23	トイレ2・トイレ3の子供用小便器下の仕上が 以下の様に相違しております。 ・内部仕上表 高圧メラミントイル ・平面詳細図 汚垂シート 汚垂シートを正と考えて宜しいでしょうか。	汚垂シートを正としてください。

区分	図面番号	質 疑	回 答
意匠	10、18、36	断面詳細図では、食堂Y5～6間天井にひのき羽目板がございますが、仕上表・天井伏図には指示がございません。ひのき羽目板は食堂天井には該当しないものと考えて宜しいでしょうか。	食堂天井の仕上げは、岩綿吸音板と木格子によると考えてください。 (ひのき羽目板はないものと考えてください)
意匠	10	3～5歳児トイレに造作棚<Fa-2>の指示がございますが、図中見当たりません。該当なしと考えて宜しいでしょうか。	3～5歳児トイレにFa-2は無いものと考えてください。
意匠	14	北立面SD1(調理倉庫出入口)上部が外壁アルミパネルとなっておりますが、AG1アルミガラリと読替えて宜しいでしょうか。	調理倉庫出入口の上部はAG1アルミガラリと読み替えてください。
意匠	19	1階の外壁の軒天懷部分について K-K' 断面 押出成形セメント板 H-H断面 耐火ボード となっておりますが、軒天内部の外壁について以下の様に解釈して宜しいでしょうか。 ・WD1～6上部軒天懷壁 耐火ボード ・その他 押出成形セメント板	軒天懷部分について 「WD1～6上部軒天懷壁:耐火ボード」、 「その他:押出成形セメント板」と解釈してください。
意匠	24～28 法規01・02	防災1階・2階平面図と平面詳細図で114条区画の壁仕様が相違しています。防災1階・2階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。	防災1階・2階平面図を正と考えてください。
意匠	24 30	食堂の掲示板サイズが以下の様に相違しています ・平面詳細図 1200×600 ・展開図 1200×900 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	展開図を正と考えてください。
意匠	24 51	平面詳細図に収納棚<Fb-8>のご指示がありますが、部分詳細図では斜線により削除扱いとなっております。該当しないものと考えて宜しいでしょうか。	Fb-8は無いものと考えてください。
意匠	25	X8-Y3' 付近のEa-1ですが、「手洗器回り付属品」の記載より、Ec-1と読替えて宜しいでしょうか。	Ec-1と読み替えてください。
意匠	26 37	3～5歳児保育室X4-Y5柱の造作家具が以下の様に相違しています。 ・平面詳細図 Fb6 収納棚 ・天井伏図 Ec2 SK廻り付属品 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	Ec-6を正として。
意匠	36 法規01	保健室～職員室間の防煙垂れ壁ですが、防災1階平面図では色が付いておらず、要否が不明です。必要なものと考えて宜しいでしょうか。	保健室～職員室間の防煙垂れ壁ではないので必要ないものとして考えてください。
意匠	37	天井点検口450×450は凡例で15ヶ所のご指示に対し、伏図では12ヶ所しか確認できません。凡例に従い、2階は15ヶ所を計上するものと考えて宜しいでしょうか。またこの場合、不足するものは全て目地タイプと考えて宜しいでしょうか。	15ヶ所を計上するものとします。不足する箇所は目地タイプとして見込んでください。
意匠	37	天井点検口(2枚扉)900×1200は凡例で2ヶ所のご指示に対し、伏図では1ヶ所しか確認できません。凡例に従い、2階は15ヶ所を計上するものと考えて宜しいでしょうか。	2枚扉タイプ点検口は無いものと考えてください。
意匠	43	WW2のW寸法が不明です。平面詳細図よりW910と考えて宜しいでしょうか。	W910と考えてください。

区分	図面番号	質 疑	回 答
意匠	46	間仕切壁内部のガラスウールの仕様が不明です。 24kg/m ³ と考えて宜しいでしょうか。	24kg/m ³ と考えてください。
意匠	50	0～2歳児保育室はch2800に対し、 部分詳細図の押入れの延高さは2600と 相違しています。 押入れどこ部分を高くするかご指示下さい。	最上部収納部を高くするものとしてください。
意匠	54・55 構造24	駐車場廻りのスロープ・階段配筋要領について 以下の様に相違しております。 ・意匠図 D10@200S ・構造図 D13@200S 構造図を正と考えて宜しいでしょうか	構造図を正としてください。
意匠	54	以下が見当たりません。 該当ないものと考えて宜しいでしょうか。 ・K メッシュフェンス	X11-Y6の右下部分に記載がございます。
意匠	54	M ルーバーフェンスは数量欄に6ヶ所 合計14.6m 記載がありますが、図示では2ヶ所しか見当たり ません。図示を正と考えて宜しいでしょうか。 また凡例には「既設・新設擁壁に取付け」 とありますが、擁壁の既設・新設の区別が不明で す。 全て新設と考えて宜しいでしょうか。	記号の記載を忘れておりましたが、ベビーカー 置場周りにM:ルーバーフェンスを設置と考えてくだ さい。 (3.65m、2.7m、3.0m、1.5mが該当) ベビーカー周りは新設擁壁取付けと考えてくだ さい。
意匠	54、55	LS19は立上り上部設置の様に見受けられますが、 詳細では独立基礎と相違しています。 独立基礎を正と考えて宜しいでしょうか。	独立基礎を正と考えてください。
構造	1	スラブの設計基準強度が不明です。 耐久瀬敬基準強度「標準」よりF _q =24 と考えて宜しいでしょうか。	構造01 2.使用構造材料 (1)コンクリートより、2 階F _c =21、1階土間F _c =18 と考えてください。
構造	24	外壁下の腰壁の高さが、意匠図上では 建具開口部以外は一律の高さですが、 それ以外のところで段差が生じています。 意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。	意匠図を正としてください。
構造	24	RC階段②詳細図参照とありますが、 詳細図が見当たりません。 ご指示願います。	構造22に表記しております。
構造 意匠14	24	スロープ脇の立上りW18は「壁天端 設計GL+110」 とあり天端は水平のご指示ですが、意匠図では スロープに合せた勾配形状と相違しております。 意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。	意匠図を正としてください。
構造	26	以下の柱脚が記載見当たりません。 ご指示願います。 X5-Y3 X6-Y3 X6'-Y1 X7-Y1 X7-Y2 X7-Y3 X8-Y1 X8-Y2 X8-Y3 X9-Y1 X9-Y2 X9-Y3 X9'-Y2	構造25 1階柱伏図に柱符号を示し、柱脚は構 造33 柱リストに表記しています。 構造26 に柱符号が無い箇所は見下げ図より上 階に柱が無いので表記していません。

区分	図面番号	質 疑	回 答
構造	26	W15のご指示がありますが、配筋要領が不明です。 配筋要領をご指示下さい。	タテヨコ共D13@200(シングル) としてください。
構造	26	凡例の下記について区別がありません。 ・W18(天端レベル2FL-60) ・W15天端レベル:2FL±0、下端レベル2FL-720) 屋上庭園外周をW15,その他はW18と考えて宜しいでしょうか。	全てW18ととしてください。
構造	27	屋上設備置場西側の立上りがありません。 W18を見込むものと考えて宜しいでしょうか。	W18を見込むものと考えてください。
構造	33	G梁が特記なき限りSN材となっておりますが、 工程に対する納期面よりSS材に代えることは可能でしょうか。	SS材に変更することは可能です。
電気	11・12	下記器具の数量が照明器具参考図・電灯設備図で相違します。 ●DL4 ・照明器具参考図 202台 ・電灯設備図 193台 ●PN1 ・照明器具参考図 9台 ・電灯設備図 10台 ●WSP1 ・照明器具参考図 2台 ・電灯設備図 3台 電灯設備図を正と考えて宜しいでしょうか。	電灯設備図を正と考えてよろしい。
電気	12	調1 逆位相調光器 について姿図に2台とありますが、平面図に逆位相調光器の記載が見当たりません。	・1階 中庭廻りe(×8)用に1台 ・1階 子育て支援室 d(×3)用に1台としてください。
電気	12	PWM2_PB 無線制御SENMU用パワーボックスについて姿図に3台とありますが、平面図に記載がありません。 制御対象をご教示願います。	2階 遊戯室 c(×5)の各列(計3列)を制御対象として見込んでください。
電気	14	2階仮トイレの照明器具についてメーカー品番をご教示願います。	「 LRS1-08 」は姿図11のDL3(a)として見込んでください。 「 LRS9-4-65 」はパナソニック XFX460AEN LE9程度として見込んでください。
電気	14,36	2階仮トイレの照明・スイッチは2期工事にて撤去処分と考えて宜しいでしょうか。	図面と相違しますが、 2階 倉庫 DL3(a)×2台を中止とし、代わりに「 LRS9-4-65 」を再取付けとしてください。 「 LRS1-08 」は2階 倉庫、大人用トイレ前の通路に再取付けとしてください。
電気	10,34	2階仮トイレのコンセントは残置と考えて宜しいでしょうか。	残置と考えてください。
			以上